

***Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016
год.***

***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ломоносовском муниципальном районе».***

Согласно утвержденной муниципальной программе, объем бюджетных ассигнований из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по мероприятию «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» составляет 23 257,60 тыс. рублей.

1. По объекту «Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения для ДОУ на 155 мест пос. Ропша Ломоносовского района Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на выполнение строительно-монтажных работ в размере 12 030,60 тыс. рублей.

Произведена оплата по следующим мероприятиям:

- услуга по осуществлению авторского надзора на период строительства объекта в размере 30,76 тыс. рублей;
- повторное прохождение государственной экспертизы проектной документации в размере 329,64 тыс. рублей.

В связи с расторжением муниципального контракта на выполнение строительных работ, решением Совета депутатов от 21.12.2016г. №64 уменьшено финансирование по данному объекту в размере 360,40 тыс. рублей. Таким образом, объем запланированных мероприятий по объекту выполнен.

2. По объекту «Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения, канализации, водоотведения и теплоснабжения для ДОУ на 155 мест пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на выполнение строительно-монтажных работ в размере 10 877,5 тыс. рублей.

Произведена оплата за выполненные работы и услуги инженерно-технического характера на общую сумму 480,90 тыс. рублей.

В связи с расторжением муниципального контракта на выполнение строительных работ, решением Совета депутатов от 21.12.2016г. №64 уменьшено финансирование по данному

объекту в размере 481,20 тыс. рублей. Таким образом, объем запланированных мероприятий по объекту выполнен.

3. С целью обеспечения выполнения мероприятий по врезке участка газопровода высокого давления 2-ой категории к модульной котельной, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 30,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена на сумму 30,0 тыс. рублей. Таким образом, объем запланированных мероприятий по объекту выполнен.

4. По объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Яльгелево» предусмотрены бюджетные ассигнования из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с целью выполнения инженерно-изыскательских работ и разработки проектно-сметной документации по объекту в размере 319,5 тыс. рублей. Софинансирование данных мероприятий из областного бюджета Ленинградской области составляет 6 900,0 тыс. рублей. На основании решения Совета депутатов от 23.11.2016г. №50, увеличено финансирование по данному объекту из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 4 025,40 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет 10 507,80 тыс. рублей. Оплата по котракту произведена на сумму 12 563,90 тыс. рублей. Таким образом, объем запланированных мероприятий по объекту выполнен.

Эффективность реализации муниципальной программы по мероприятию «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы» определяется в результате выполнения мероприятий по объектам в рамках Приложения №20.

По итогам оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы «Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы», фактический показатель индикатора эффективности соответствует плановому значению 100%, то есть высокому уровню эффективности реализации данного мероприятия.

Согласно утвержденной муниципальной программе, объем бюджетных ассигнований из местного бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по мероприятию «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» составляет 400,0 тыс. рублей. На основании решения Совета депутатов от 21.12.2016г. №64,

увеличено софинансирование по данному мероприятию из областного бюджета Ленинградской области в размере 5 478,0 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия произведена закупка двух передвижных дизель-генераторов мощностью 200кВт и 400 кВт на сумму 5 435,30 тыс. рублей, из которых 271,80 тыс. рублей составляет местный бюджет МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 5 163,50 тыс. рублей составляет областной бюджет Ленинградской области.

Эффективность реализации муниципальной программы по мероприятию «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства» определяется количеством объектов коммунального комплекса, обеспеченных автономными источниками электроснабжения в процентном выражении.

По итогам оценки эффективности реализации мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства», фактический показатель индикатора эффективности соответствует плановому значению 66,67%, то есть удовлетворительному уровню эффективности реализации данного мероприятия.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

Постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.02.2016г. №179-р/16, от 07.10.2016г. №1994-р/16, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2015г. №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2014г. №1336.


Уточнен паспорт муниципальной программы, а именно цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, этапы и сроки реализации муниципальной программы, объем бюджетных ассигнований муниципальной программы и ожидаемые результаты.

По тексту муниципальной программы внесены изменения в следующие разделы:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

«Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;
«Оценка эффективности муниципальной программы»;
Приложения №№ 1,2,3,4.

Заместитель главы администрации



А.В. Иванец

А.Н. Баранов
Т.В. Потанина
423-09-20




Таблица 10
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. измерен ия	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2015 год	2016 год		
				План	Факт	
Муниципальная программа: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе"						
1	% тепловых источников, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения	%	50	66,67	66,67	
2	% ВНС, КНС, ВОС, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения	%	50	66,67	66,67	
3	% выполнения мероприятий по объектам в рамках Приложения №20	%	80	100	100	

Исполнитель




Т.В. Потанина

Отчетный период: январь - декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель: Комитет коммунального хозяйства и благоустройства

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов муниципальной программы				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1.	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»					6 900,00	23 657,60			15 671,30	3 199,20			15 671,30	3 199,20	
1.1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы.	Отдел строительства и жилищных программ	1 кв. 2016г.	4 кв. 2016г.		6 900,00	23 257,60			10 507,80	2 927,40			10 507,80	2 927,40	
1.2	Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства.	Комитет коммунального хозяйства и благоустройства	4 кв. 2016г.	4 кв. 2016г.		0,00	400,00			5 163,50	271,80			5 163,50	271,80	

Исполнитель: 

Т.В. Потанина